

งวดเงินงวดงาน
งานก่อสร้างโรงเรียนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

จำนวน 5 งวดงาน 150 วัน

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 15 (สะสมร้อยละ 15)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ปรับพื้นที่ วางผังก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งรั้วชั่วคราวกันพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานดอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานคอนกรีตฐานราก คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯส่งมอบพื้นที่)

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 20 (สะสมร้อยละ 35)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานคาน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเสา คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯส่งมอบพื้นที่)

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 20 (สะสมร้อยละ 55)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานโครงสร้างเหล็กหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงกระเบื้องหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบหลังคาไม่มีการรั่วซึม สามารถใช้งานได้
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน 95 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯส่งมอบพื้นที่)

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 25 (สะสมร้อยละ 80)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติการดังนี้

- งานก่ออิฐ ฉาบปูน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน+ภายนอก (ยกเว้นสายเมนไฟฟ้าเข้าอาคาร) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯส่งมอบพื้นที่)

งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ 20 (สะสมร้อยละ 100)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติการดังนี้

- งานก่ออิฐ ฉาบปูน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ใช้งานได้เป็นอย่างดี

- งานทดสอบระบบสุขภาพิบาล ใช้การได้เป็นอย่างดี
- งานเก็บรายละเอียดพื้น, ผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ทำงานส่วนที่เหลือของโครงการ แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯส่งมอบพื้นที่)