

รายละเอียดงวดงานและงวดเงิน
งานปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรง 1 งาน
กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 8% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- 1.1 จัดทำรายละเอียด(Shop Drawing) แล้วเสร็จ 100%
- 1.2 งานกันห้อง แล้วเสร็จ 100%
- 1.3 งานติดตั้งประตู แล้วเสร็จ 100%
- 1.4 งานทาสีภายใน แล้วเสร็จ 100%
- 1.5 งานปรับปรุงฝ้าเพดานแบบ T-Bar แล้วเสร็จ 100%

งานงวดที่1 แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 20% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- 1.1 งานติดตั้งระบบไฟฟ้า(Electrical System) แล้วเสร็จ 100%
- 1.2 งานติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง(UPS System) แล้วเสร็จ 100%
- 1.3 งานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น(Precision Air System) แล้วเสร็จ 100%
- 1.4 งานติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย(Fire Alarm System) แล้วเสร็จ 100%
- 1.5 งานติดตั้งระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ(Water Leak Detector System) แล้วเสร็จ 100%
- 1.6 งานติดตั้งระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง(Aspiration Smoke Detector System) แล้วเสร็จ 100%

งานงวดที่2 แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 19% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- 1.1 งานติดตั้งพื้นยกสำเร็จรูป(Raised Floor System) แล้วเสร็จ 100%
- 1.2 งานติดตั้งระบบควบคุมการผ่านเข้าออกอัตโนมัติ(Access Control System) แล้วเสร็จ 100%
- 1.3 งานติดตั้งระบบสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์(Cabling System) แล้วเสร็จ 100%

งานงวดที่3 แล้วเสร็จภายใน 120 วันนับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 18% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- 1.1 ติดตั้งครุภัณฑ์ระบบสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง(UPS System) แล้วเสร็จ 100%

งานงวดที่4 แล้วเสร็จภายใน 150 วันนับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 22% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- 1.1 ติดตั้งครุภัณฑ์ระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น(Precision Air System) แล้วเสร็จ 100%

งานงวดที่5 แล้วเสร็จภายใน 180 วันนับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 13% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- 1.1 ติดตั้งครุภัณฑ์ระบบฝ้าดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Environment Monitoring System) แล้วเสร็จ 100%
- 1.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ห้องเก็บความเย็น(Cold containment aisles) และตู้ Rack ขนาด 42U แล้วเสร็จ 100%
- 1.3 ติดตั้งครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) แล้วเสร็จ 100%
- 1.4 งานเคลื่อนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย แล้วเสร็จ 100%
- 1.5 ส่งมอบแบบติดตั้ง(Asbuilt Drawing) แล้วเสร็จ 100%
- 1.6 ทำความสะอาดรอบบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และทำงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดที่ปรากฏในรายละเอียดในสัญญาทั้งหมดแล้วเสร็จบริบูรณ์ พร้อมทั้งผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญา พร้อมทั้งได้ปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่นๆ ที่ผูกพันกับมหาวิทยาลัย รวมเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด 210 วัน(นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)